

PLAN DE OBRAS

EDIFICIO DE 15 VIVIENDAS, GARAJE Y LOCAL PARA ALBERGAR YACIMIENTO

	UDS. DE OBRA \ TIEMPO	1º MES	2ºMES	3ºMES	4ºMES	5ºMES	6ºMES	7ºMES	8ºMES	9ºMES	10ºMES	11ºMES	12ºMES
C01	DEMOLICIONES	5.237,92											
C02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	4.997,09	4.997,09										
C03	CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES	21.661,24	21.661,24	21.661,24									
C04	ESTRUCTURA		59.287,52	59.287,52	59.287,52								
C05	ALBAÑILERÍA				46.192,51	46.192,51	46.192,51	46.192,51					
C06	CUBRICIÓN						9.113,60	9.113,60	9.113,60				
C07	AISLAM. SOLAD. ALICAT.FTECHOS						19.714,08	19.714,08	19.714,08	19.714,08	19.714,08	19.714,08	19.714,08
C08	CARPINTERÍA							10.205,59	10.205,59	10.205,59	10.205,59	10.205,59	
C09	CERRAJERÍA									2.875,21	2.875,21	2.875,21	
C10	FONTANERÍA, SANEAMIENTO, ACS	14.475,05					14.475,05	14.475,05	14.475,05	14.475,05	14.475,05	14.475,05	
C11	APARATOS SANITARIOS										4.989,82	4.989,82	4.989,82
C12	ELECTRICIDAD, CONTRAINCENDIOS						23.677,99	23.677,99	23.677,99	23.677,99			
C13	VENTILACION Y EXTRACCIÓN							4.188,18	4.188,18	4.188,18	4.188,18		
C14	INST. TELECOMUNICACION							1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00		
C15	INSTAL. ASCENSORES											8.700,37	8.700,37
C16	PINTURAS										12.594,32	12.594,32	12.594,32
C17	VARIOS												2.093,88
C18	ENSAYOS	204,37	204,37	204,37	204,37	204,37	204,37	204,37	204,37	204,37	204,37	204,37	204,37
C19	GESTIÓN DE RESIDUOS	1.135,82	1.135,82	1.135,82	1.135,82	1.135,82	1.135,82	1.135,82	1.135,82	1.135,82	1.135,82	1.135,82	1.135,82
C20	SEGURIDAD Y SALUD	1.666,30	1.666,30	1.666,30	1.666,30	1.666,30	1.666,30	1.666,30	1.666,30	1.666,30	1.666,30	1.666,30	1.666,30
TOTAL		49.377,79	88.952,34	83.955,25	108.486,52	49.199,00	116.179,72	132.448,48	86.255,98	80.017,59	73.923,74	76.560,94	51.098,96

EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA,a 29 de Marzo de 2010

EL TECNICO MUNICIPAL: LA ARQUITECTA

FDO.: ELENA FERRER CÁRDENES