

PROYECTO DE ADECUACION DE INSTALACIONES EN LA CASA MUSEO LEON Y CASTILLO

ANEXO I



Situación
C/LEON Y CASTILLO, 43-45
T.M. TELDE
GRAN CANARIA

Peticionario
CONSEJERIA DE CULTURA Y
PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
SERVICIO DE MUSEOS
CABILDO DE GRAN CANARIA

Ingeniero Industrial
JOSE FERNANDO AGUIAR PERERA

12023-PO
FEBRERO 2014



PROYECTO DE

ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES EN LA CASA-MUSEO LEÓN Y CASTILLO

ANEXO 1

INDICE

1	OBJETO DEL ANEXO. _____	2
2	Plan de desarrollo de los trabajos _____	2



PROYECTO: ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES
EN LA CASA-MUSEO DE LEÓN Y
CASTILLO

SITUACIÓN: CALLE LEÓN Y CASTILLO 43-45
T.M. TELDE. ISLA DE GRAN CANARIA

PETICIONARIO: CONSEJERÍA DE CULTURA Y
PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL.
CABILDO DE GRAN CANARIA

ANEXO


1 OBJETO DEL ANEXO.

El objeto del presente anexo es presentar el Plan de desarrollo de los trabajos a realizar.

2 PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Se establece una duración total de los trabajos de 9 semanas, lo cual equivale a unos dos meses. La fecha de comienzo propuesta será establecida por la propiedad, la cual será la que condicione la fecha de finalización de los trabajos.

Las Palmas de Gran Canaria, febrero de 2014



José Fernando Aguiar Perera
Ingeniero Industrial
Colegiado N° 563


Id	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Nombres de los recursos	semana 1							semana 2							
					D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	
1	Replanteo y coordinación trabajos	3 días																	
2	Preparación zona 1	2 días	1																
3	Desmontaje instalaciones zona 1	1 día?	2																
4	Ayudas de albañilería zona 1	10 días	3																
5	Ejecución instalación eléctrica zona 1	5 días	3																
6	Remates carpintería y pintura zona 1	2 días	4																
7	Reposición elementos zona 1	1 día?	6																
8	Limpieza y completa terminación zona 1	0 días	7																
9	Preparación zona 2	2 días	3																
10	Desmontaje instalaciones zona 2	1 día?	9																
11	Ayudas de albañilería zona 2	10 días	10																
12	Ejecución instalación eléctrica zona 2	5 días	10																
13	Remates carpintería y pintura zona 2	2 días	11																
14	Reposición elementos zona 2	1 día?	13																
15	Limpieza y completa terminación zona 2	0 días	14																
16	Preparación zona 3	2 días	13																
17	Desmontaje instalaciones zona 3	1 día?	16																
18	Ayudas de albañilería zona 3	10 días	17																
19	Ejecución instalación eléctrica zona 3	5 días	17																
20	Remates carpintería y pintura zona 3	2 días	19																
21	Reposición elementos zona 3	1 día?	20																
22	Limpieza y completa terminación zona 3	0 días	21																
23	Preparación zona 4	2 días	21																
24	Desmontaje instalaciones zona 4	1 día?	23																
25	Ayudas de albañilería zona 4	10 días	24																
26	Ejecución instalación eléctrica zona 4	5 días	23																
27	Remates carpintería y pintura zona 4	2 días	26																
28	Reposición elementos zona 4	1 día?	27																
29	Limpieza y completa terminación zona 4	0 días	28																

Proyecto: Planing León y Castillo-
Fecha: jue 13/02/14

Tarea 
 División 
 Progreso 

Hito 
 Resumen 
 Resumen del proyecto 

Tareas externas 
 Hito externo 
 Fecha límite 



Proyecto: Planing León y Castillo-
 Fecha: jue 13/02/14

Tarea		Hito		Tareas externas	
División		Resumen		Hito externo	
Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	